

Stortjärnhobben

Borrresultat redovisade 4 september 2026

7 hål · 1 749,25 m borrhålslängd · Borrade i slutet av 2025 och första halvåret 2026



Lappland Guldprospektering AB (publ)

STH2025021

Ost 624 339 Nord 7 202 888
Höjd 327,97 m Hålslängd 141,20 m
Azimut 90° Stupning 46,7°

	Från (m)	Till (m)	Längd (m)	Guld (g/t)
	102,00	106,00	4,00	0,55

STH2025022

Ost 624 456 Nord 7 202 259
Höjd 364,63 m Hålslängd 251,60 m
Azimut 90° Stupning 55,5°

	Från (m)	Till (m)	Längd (m)	Guld (g/t)
	14,00	16,00	2,00	1,79
varav	14,00	15,00	1,00	2,98
	150,00	157,00	7,00	1,03
varav	152,85	154,35	1,50	2,24
	163,00	167,00	4,00	0,62
	194,00	198,65	4,65	0,95
varav	194,00	195,00	1,00	2,05
	230,00	231,00	1,00	2,23

STH2026001

Ost 624 466 Nord 7 202 191
Höjd 364,99 m Hålslängd 289,70 m
Azimut 90° Stupning 55,6°

	Från (m)	Till (m)	Längd (m)	Guld (g/t)
	177,00	183,00	6,00	0,58
varav	179,00	180,00	1,00	1,20

STH2026002

Ost 624 421 Nord 7 202 337
Höjd 363,56 m Hålslängd 231,15 m
Azimut 90° Stupning 49,8°

	Från (m)	Till (m)	Längd (m)	Guld (g/t)
--	-------------	-------------	--------------	---------------

Inget intervall att redovisa.

Högsta enskilda provvärde:

0,45 g Au/t

STH2026003

Ost 624 368 Nord 7 202 380
Höjd 369,23 m Hålslängd 280,60 m
Azimut 90° Stupning 51,4°

	Från (m)	Till (m)	Längd (m)	Guld (g/t)
	219,00	224,10	5,10	1,76
varav	222,00	223,00	1,00	4,99
	263,00	268,00	5,00	0,56
varav	263,00	264,00	1,00	0,80

STH2026004

Ost 624 348 Nord 7 202 430
Höjd 370,33 m Hålslängd 282,00 m
Azimut 90° Stupning 56,7°

	Från (m)	Till (m)	Längd (m)	Guld (g/t)
	242,00	246,00	4,00	1,16
varav	242,00	245,00	3,00	1,37
	262,00	263,42	1,42	0,64
	275,00	279,00	4,00	1,17

STH2026005

Ost 624 422 Nord 7 202 302
Höjd 365,54 m Hålslängd 273,00 m
Azimut 90° Stupning 50,6°

	Från (m)	Till (m)	Längd (m)	Guld (g/t)
--	-------------	-------------	--------------	---------------

Inget intervall att redovisa.

Högsta enskilda provvärde:

0,45 g Au/t

Om uppgifterna

Guld = genomsnittlig halt. Varav ingår i huvudintervallet; summera inte separat.

Längderna är borrhålslängd. Sann bredd är inte fastställd.

Ost/nord/höjd: planerade i SWEREF 99 TM, inte inmätta. Planerad azimut. Positiv stupning enligt PM.

Sektionerna är valda av kompetent person utan fast gränshalt.